

FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2017
INFORMACION DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS Y EN PERIODO DE EJECUCION
 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI



N° Cedula	Proyecto	Ubicación (Localidad / Municipio)	Meta (Km)	Instancia Ejecutora o Unidad Responsable	Monto Autorizado y Transferido	% de Avance		Datos del Contrato	Fecha de Contrato	Monto del Contrato	Proveedor	Vigencia del Contrato	Datos del Contrato Modificatorio	Monto del Contrato Modificatorio	Vigencia del Contrato Modificatorio	Numero de Beneficiarios	Observaciones
						Fisico	Financiero										
7339021	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA: EL CAPULIN - SAN MARCOS - SUSPIRO PICACHO - E.C. 49 DEL KM 0+000 AL KM 9+850, EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.	MEXQUITIC DE CARMONA / LA CAMPANA - SUSPIRO PICACHO - SAN MARCOS CARMONA	9.85	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI	\$ 10,451,550.85	100.00%	100.00%	17-X-GE-JEC-FONREGION-LPN-062-W-17	22/12/2017	\$ 8,291,657.87	MEADE PONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	04/04/2018	CONVENIO DE REPROGRAMACION POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO	NO APLICA	27/04/2018	5,823	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
7339231	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA: ANILLO PERIFÉRICO - COLORADA - COLONIA PRIMERO DE ENERO - OJO PINTO SUB TRAMO COLORADA - COLONIA PRIMERO DE ENERO - LOS ROJAS - LOS URIBE DEL KM 3+000 AL KM 14+600, EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.	MEXQUITIC DE CARMONA / CERRITO DE MARAVILLAS - LA COLORADA - SALITRILLO - LOS URIBE - LOS ROJAS - COLONIA PRIMERO DE ENERO	11.60	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI	\$ 11,264,982.89	30.00%	48.00%	17-X-GE-JEC-FONREGION-LPN-063-W-17	22/12/2017	\$ 8,658,585.94	BUFETE DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	24/04/2018	CONVENIO DE REPROGRAMACION POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO	NO APLICA	17/05/2018	2,776	LA OBRAS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESICION DE CONTRATO
7324485	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA: VILLA DE RAMOS - POZO BLANCO TRAMO: VILLA DE RAMOS (JUAN SARABIA) - LA HEDIONDILLA - POZO BLANCO DEL KM 0+000 AL KM 11+000, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.	VILLA DE RAMOS / LA HEDIONDILLA - POZO BLANCO	11.00	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI	\$ 15,933,627.47	100.00%	100.00%	17-X-GE-JEC-FONREGION-LPN-064-W-17	22/12/2017	\$ 10,332,516.04	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LA PALOMA, S.A. DE C.V.	24/04/2018	CONVENIO DE REPROGRAMACION POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO	NO APLICA	17/05/2018	3,050	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
7301891	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA: E.C. (RAYÓN - LAGUNILLAS) - SANTA MARÍA ACAPULCO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+000, EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.	LAGUNILLAS / EL AHOGADO - EL EPAZOTE - EL HUIZACHE - SAN VICENTE	12.00	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI	\$ 19,079,499.55	100.00%	100.00%	17-X-GE-JEC-FONREGION-LPN-065-W-17	22/12/2017	\$ 14,333,911.27	CONTRATISTAS CAMINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	14/05/2018	CONVENIO DE REPROGRAMACION POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO	NO APLICA	06/06/2018	277	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
7302126	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA: E.C. 49 - VILLA DE RAMOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+600, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.	VILLA DE RAMOS / EMILIANO ZAPATA - SANTA LUCÍA - SAN PABLO	21.60	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI	\$ 11,961,194.25	100.00%	100.00%	17-X-GE-JEC-FONREGION-LPN-066-W-17	22/12/2017	\$ 16,798,352.74	CONSTRUCCIONES CE & ASOCIADOS, S.A. DE C.V. Y ASFALTOS ASFACER, S.A. DE C.V.	14/05/2018	CONVENIO DE REPROGRAMACION POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO	NO APLICA	05/06/2018	4,068	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
7300748	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA: E.C. 57 - SAN NICOLAS TOLENTINO TRAMO DEL KM 19+050 AL KM 23+000 Y DEL KM 23+500 AL 26+600 EN LOS MUNICIPIOS DE ARMADILLO DE LOS INFANTE Y SAN NICOLAS TOLENTINO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.	SAN NICOLAS TOLENTINO / PASO DEL AGUILA	7.05	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI	\$ 10,451,550.85	100.00%	100.00%	17-X-GE-JEC-FONREGION-LPN-067-W-17	22/12/2017	\$ 8,085,908.27	JADE INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	04/04/2018	CONVENIO DE REPROGRAMACION POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO	NO APLICA	27/04/2018	649	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
7301325	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: E.C. 80 - LAS NEGRITAS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000 EN EL MUNICIPIO DE GUADALCAZAR EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.	GUADALCÁZAR / PROGRESO - LAS NEGRITAS	7.00	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI	\$ 11,737,698.28	100.00%	100.00%	17-X-GE-JEC-FONREGION-LPN-068-W-17	22/12/2017	\$ 9,896,465.71	INCOR DEL POTOSI, S.A. DE C.V.	04/04/2018	CONVENIO DE REPROGRAMACION POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO	NO APLICA	27/04/2018	1,279	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE